

COMMITTENTE



AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
via Venezia 16, 15121 Alessandria

PROGETTO ARCHITETTONICO, COORDINAMENTO, DIREZIONE
LAVORI



G STUDIO ARCHITETTI

STP SS di ENRICO GIACOPELLI E MAURO FALLETTI
Lungo Po Antonelli 45 - 10153 Torino
info@g-studio.biz - www.g-studio.biz
T.+F. +39 011 884 286

PROGETTO IMPIANTI FLUIDO MECCANICI, ELETTRICO, DIREZIONE
LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE



Società di Ingegneria Integrata - www.fapaengineering.it
Corso Vigevano n. 46, palazzina D, 10155 - (TO) - Italia
T.+F. +39 011 437 7255 - 011 437 1497
E. ut.elettrico@fapaengineering.it

CONTABILITÀ'

OGGETTO

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE ED
IMPIANTISTICA PER SOSTITUZIONE LINAC 1
DELL'OSPEDALE CIVILE SS ANTONIO e BIAGIO di
ALESSANDRIA**

Rev. n.	Data	Descrizione modifica	Eseguito	Approvato
00	27/05/2024	Emissione elaborato	G STUDIO	G STUDIO

**STATO DI AVANZAMENTO LAVORI A CORPO
N.1 REGISTRO DI CONTABILITA'**

ELABORATO N° .

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PER SOSTITUZIONE LINAC 1 DELL'OSPEDALE CIVILE SS ANTONIO E BIAGIO DI ALESSANDRIA
 Progetto Esecutivo

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - REGISTRO DI CONTABILITA'

	TIPOLOGIA DI LAVORO	QUANTITA' PERCENTUALE		PREZZO UNITARIO	IMPORTO SAL 1	
		POSITIVO	NEGATIVO		DEBITO	PAGAMENTO
1	Opere edili - architettoniche	60,56%		95.790,04 €	58.006,16 €	
2	Impianti elettrici, speciali	54,93%		67.610,24 €	37.140,92 €	
3	Impianti fluidomeccanici	25,68%		154.669,15 €	39.725,19 €	
4	Impianti idricosanitario e gas medicali	100,00%		3.024,36 €	3.024,36 €	
A	TOTALE LAVORI			321.093,79 €	137.896,63 €	
5	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	42,95%		2.143,40 €	920,50 €	
B	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA			2.143,40 €	920,50 €	
	TOTALE OPERE (A+B)			323.237,19 €	138.817,13 €	