Decreto del Ministro della Salute 10 giugno 2026
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0001407 del 16/10/2026

Struttura: **Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento**

Oggetto:
DETERMINAZIONE N. 713 DEL 19/05/2026 "ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC) PER APPLICAZIONI AVANZATE" - LOTTO 1 – PER L'ACQUISTO IN SOSTITUZIONE DEL TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO DELLA PIASTRA RADIOLOGICA (TAC ARANCIO) DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA (INCREMENTO DI SPESA € 273.036,00 IVA INCLUSA) – CUP H34E24000170006 - CIG B84E8280E0. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI ANCILLARI, APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO" – ULTERIORE MODIFICA CONTRATTUALE A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA (SPESA RIDETERMINATA € 383.819,47 IVA INCLUSA)

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: ***Ferrando Michela*** *Data* 15/10/2026

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: ***Ferrando Michela*** *Data* 15/10/2026

Il Direttore Contabilità e Patrimonio: ***Legora Delfina*** *Data* 16/10/2026

Proposta: 0001447 del 15/10/2026

Hash proposta: bd038d3028032f1a285f94de447f0b5d5ec96f4cc5262a6f405e1944b11f4253

IRCCS - AOU AL
Azienda Ospedaliero-Universitaria di ALESSANDRIA

Mod. 005/P27

STRUTTURA: Processi amministrativi generali e di approvvigionamento

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 713 DEL 19/05/2026 "ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC) PER APPLICAZIONI AVANZATE" - LOTTO 1 – PER L'ACQUISTO IN SOSTITUZIONE DEL TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO DELLA PIASTRA RADIOLOGICA (TAC ARANCIO) DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA (INCREMENTO DI SPESA € 273.036,00 IVA INCLUSA) – CUP H34E24000170006 - CIG B84E8280E0. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI ANCILLARI, APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO" – ULTERIORE MODIFICA CONTRATTUALE A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA (SPESA RIDETERMINATA € 383.819,47 IVA inclusa)

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Ferrando Michela

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs 31/03/2023 n.36 "*Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* e s.m.i..

PREMESSO CHE con D.D. 1239 del 09/10/2025 ad oggetto "ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC) PER APPLICAZIONI AVANZATE" - LOTTO 1 – PER L'ACQUISTO IN SOSTITUZIONE DEL TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO DELLA PIASTRA RADIOLOGICA (TAC ARANCIO) DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA (SPESA € 1.072.970,00 IVA INCLUSA) – CUP H34E24000170006 - CIG B84E8280E0" in adesione al Lotto n. 1 dell'Accordo Quadro Consip "Tomografi Computerizzati (TC) per applicazioni avanzate" si disponeva, nei confronti del fornitore GE Medical Systems Italia S.p.A. – Via Galeno, 36 – 20126 MILANO - P. IVA 03663500969, la fornitura di cui all'ordine n. 8708931 in data 19/09/2025 per l'acquisto di n. 1 Tomografo Computerizzato completo di accessori in sostituzione della TAC della piastra radiologica (TAC Arancio).

RICHIAMATA la D.D. 713 del 19/05/2026 con la quale, veniva attivata, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'opzione di modifica contrattuale per l'affidamento, alla ditta GE Medical Systems Italia S.p.A, dei lavori ancillari finalizzati all'installazione della TAC, coma da

relazione del Direttore della S.C. Tecnico ed Efficientamento Energetico, agli atti della scrivente per un importo di € 273.036,00 IVA inclusa.

PRESO ATTO:

- della perizia di variante e supplettiva ATTO AGGIUNTIVO E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI relativa ai lavori propedeutici all'installazione del Tomografo Computerizzato (TC) sottoscritta dall'impresa in data 18/09/2026 e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- della relazione del Direttore della S.C. Tecnico ed Efficientamento Energetico in data 13/10/2026, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale veniva proposta l'approvazione della perizia in variante, ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., resasi necessaria a seguito dell'insorgere di esigenze non previste in fase progettuale e non prevedibili, legate alla peculiarità dell'intervento, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- che tale variante comporta un aumento del costo dell'intervento già ribassato pari ad € 90.806,12 + IVA 22%, pertanto l'importo del corrispettivo netto contrattuale viene rivalutato da € 223.800,00 ad € 314.606,12, al lordo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA.
- che la variante non richiede lo stanziamento di nuovi importi, trovando le maggiori spese copertura nel quadro economico approvato di cui alla D.D. 713 del 19/05/2026 tra le somme resisi disponibili per ribassi d'asta e tra le somme appositamente accantonate.
- che la variante in oggetto non comporta alterazioni nella natura del contratto, trattandosi di opere rientranti nella categoria prevalente OS30.
- che la varante prevede il concordamento 15 nuovi prezzi, accettati dall'appaltatore con la sottoscrizione dell'ATTO AGGIUNTIVO E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI sottoscritto dall'impresa in data 18/09/2026;

PRESO ALTRESI' ATTO del nuovo quadro economico:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PER SOSTITUZIONE TAC 2 REPARTO S.C. RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE CIVILE SS ANTONIO e BIAGIO di ALESSANDRIA
Quadro Economico di Variante

CUP:H34E24000170006

A) SOMME IN VARIANTE					
1)	Lavori a corpo			305 197,18 €	
	di cui				
	Edifici Civili e industriali - OG1		59 668,10 €		
	Impianti tecnologici - OG11		15 575,56 €		
	Impianti elettrici interni - OS30		229 953,52 €		
2)	Lavori a misura		0,00 €	0,00 €	
A.1)	**Importo a base di gara (1+2)**			**305 197,18 €**	
3.b)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		10 883,74 €	10 883,74 €	
3.c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;		0,00 €	0,00 €	
3.d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;		0,00 €	0,00 €	
A.2)	**Totale lavori (A.1 + 3.b + 3.c + 3.d)**			**316 080,92 €**	
4.a)	Ribasso offerto	0,483229%			
4.b)	Lavori ribassati		303 722,38 €		
4.c)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		10 883,74 €		
A.3)	**Totale lavori ribassati**			**314 606,12 €**	**314 606,12 €**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1)	Lavori e servizi in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		0,00 €	0,00 €	
2)	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		0,00 €	0,00 €	
3)	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;		0,00 €	0,00 €	
4)	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;		0,00 €	0,00 €	
5)	imprevisti (tra il 5% e il 10%)		21 395,01 €	21 395,01 €	
6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 (revisione dei prezzi) e 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 (modifiche contrattuali previste nei documenti di gara) ;		177 913,29 €	177 913,29 €	
7)	acquisizione aree o immobili, indennizzi;		0,00 €	0,00 €	
	8.a.1) Progettazione		28 783,66 €		
	8.a.2) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione -CSP		4 871,73 €		
	8.a.3) Direzione dei lavori e contabilità e CRE		21 784,72 €		
	8.a.4) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione -CSE		12 179,32 €		
	8.a.5) Emissione CRE		0,00 €		
	8.a.6) prestazioni a vacazione		800,00 €		
	8.a.7) Contributo Previdenziale (4%)		2 736,78 €		
	8.a.8) IVA su spese tecniche (22%)		15 654,37 €		
8 a)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,			86 810,57 €	
8.b)	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (misura massima 2%); escluso quanto in 10)		5 904,00 €	5 904,00 €	
	9.1) verifica della progettazione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023		0,00 €		
	9.2) Contributo Previdenziale (4%)		0,00 €		
	9.3) IVA su spese tecniche (22%)		0,00 €		
9)	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;			0,00 €	
10)	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (quota parte in misura del 20% di 8.a, per tecnologie e formazione);		1 476,00 €	1 476,00 €	
11)	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		0,00 €	0,00 €	
12)	spese per pubblicità;		500,00 €	500,00 €	
13)	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del D.Lgs. 36/2023, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;		0,00 €	0,00 €	
	14.1) Spesa tecnica per collaudo		0,00 €		
	9.2) Contributo Previdenziale (4%)		0,00 €		
	9.3) IVA su spese tecniche (22%)		0,00 €		
14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;			0,00 €	
15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 23/2023;		0,00 €	0,00 €	
16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; (art. 210 e seguenti del D.Lgs. 36/2023)		21 395,01 €	21 395,01 €	
17)	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 (2 % per gli importi pari o superiori ad 1 mln di euro ed inferiore a 5 mln di euro);		0,00 €	0,00 €	
24.a)	IVA su lavori A.2 nella misura del	22%	0,00 €	0,00 €	
24.b)	Eventuali altre imposte.		0,00 €	0,00 €	
B	**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione**			**315 393,88 €**	**315 393,88 €**
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO					**630 000,00 €**

DATO ATTO CHE l'onere relativo all'esecuzione dei lavori ancillari finalizzati all'installazione della TAC viene rideterminato nel seguente modo:

€ 314.606,12 di cui € 44.709,88 per manodopera e € 10.883,74 per oneri di sicurezza e salute nel cantiere + IVA 22% per € 69.213,35 per complessivi € 383.819,47 IVA 22% inclusa, per l'anno in corso, pur rientrando nell'elenco di cui al Piano Investimenti per il triennio 2026/2028 (Piano Investimenti allegato alla deliberazione DG n. 642 del 28/11/2025, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PROVVISORIO TECNICO ANNO 2026" ma non essendo coperto da specifica fonte di finanziamento, atteso che è stato acquisito il parere positivo previsto da parte del Collegio Sindacale aziendale con DDG 85 del 06/02/2026 ad oggetto "DGR 26-801/2025/XII DEL 17 FEBBRAIO 2025 – INDIVIDUAZIONE INTERVENTI IMPROCRASTINABILI DI COMPETENZA DELLA S.C. TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2025" è riconducibile al conto 1.12.02.11 - fabbricati per € 85.721,48 e al conto 1.12.03.11 – impianti per € 298.097.98.
La maggior spesa trova copertura nel quadro economico approvato di cui alla D.D. 713 del 19/05/2026 tra le somme resisi disponibili per ribassi d'asta e tra le somme appositamente accantonate.

DATO INFINE ATTO che si confermano i ruoli dell'appalto definiti nella D.D. 713 del 19/05/2026 e il RUP dell'appalto è Michela FERRANDO;

PRESO ATTO del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle predisposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del Codice dei contratti pubblici, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VERIFICATA la regolarità giuridico amministrativa della proposta e la completezza dell'istruttoria;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di prendere atto della relazione in merito all'attivazione di modifica contrattuale 2, a seguito di variante in corso d'opera, sottoscritta dall'ing. Gabriele Cauli - Direttore SC Tecnico ed Efficientamento Energetico, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. di approvare la perizia di variante proposta sintetizzata nella relazione tecnica della perizia stessa, comprensiva del concordamento 15 nuovi prezzi, accettati dall'appaltatore con la sottoscrizione dell'ATTO AGGIUNTIVO E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI sottoscritto dall'impresa in data 18/09/2026;

3. di dare atto che l'onere relativo all'esecuzione dei lavori ancillari finalizzati all'installazione della TAC viene rideterminato nel seguente modo:

   € 314.606,12 di cui € 44.709,88 per manodopera e € 10.883,74 per oneri di sicurezza e salute nel cantiere + IVA 22% per € 69.213,35 per complessivi € 383.819,47 IVA 22% inclusa, per l'anno in corso, pur rientrando nell'elenco di cui al Piano Investimenti per il triennio 2026/2028 (Piano Investimenti allegato alla deliberazione DG n. 642 del 28/11/2025, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PROVVISORIO TECNICO ANNO 2026" ma non essendo coperto da specifica fonte di finanziamento, atteso che è stato acquisito il parere positivo previsto da parte del Collegio Sindacale aziendale con DDG 85 del 06/02/2026 ad oggetto "DGR

26-801/2025/XII DEL 17 FEBBRAIO 2025 – INDIVIDUAZIONE INTERVENTI IMPROCRASTINABILI DI COMPETENZA DELLA S.C. TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2025" è riconducibile al conto 1.12.02.11 - fabbricati per € 85.721,48 e al conto 1.12.03.11 – impianti per € 298.097.98.
La maggior spesa trova copertura nel quadro economico approvato di cui alla D.D. 713 del 19/05/2026 tra le somme resisi disponibili per ribassi d'asta e tra le somme appositamente accantonate.

4. di assolvere agli obblighi di cui all'art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it, sezione "amministrazione trasparente";

5. **di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente determinazione, prevista dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, stante la necessità di concludere i lavori relativi all'appalto in oggetto.**

IL DIRETTORE
Ferrando Fabrizio

IRCCS AOUAL - Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria

Via Venezia, 16 – 15121 Alessandria AL

ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC) PER APPLICAZIONI AVANZATE" - LOTTO 1 – PER L'ACQUISTO IN SOSTITUZIONE DEL TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO DELLA PIASTRA RADIOLOGICA (TAC ARANCIO) DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA (INCREMENTO DI SPESA € 273.036,00 IVA INCLUSA)

CUP H34E24000170006 - CIG B84E8280E0

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ATTO AGGIUNTIVO

E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

PREMESSO CHE:

- Con determina dirigenziale n.713 del 19/05/2026 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo complessivo di €224.833,87 di cui €10.883,74 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con la medesima determinazione di cui sopra, constatato che l'intervento costituisce una prestazione accessoria/supplementare finalizzata all'installazione del Tomografo Computerizzato (TC), si è proceduto a richiedere offerta in data 21/04/2026 tramite il sistema di e-procurement SINTEL (ID 218092939) in capo all'operatore economico fornitore GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. – Via Galeno, 36 – 20126

MILANO - P.IVA 03663500969. La suddetta impresa ha presentato un'offerta netta per un importo di €223.800,00 di cui €44.709,88 per manodopera e €10.883,74 per oneri di sicurezza e salute nel cantiere, non soggetti a ribasso, che corrisponde all'applicazione di un ribasso pari allo 0,483229%;

- I lavori sopra elencati hanno avuto inizio in data 06/07/2025 con verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza come da disposizione di servizio n.1 della figura di supporto al RUP Ing. Gabriele CAULI;
- Che, a causa dell'intervenuta necessità di allineare gli atti contabili e le relative opere come previsto dall'art.120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in riferimento al comma 1 lettera b) per variazioni tecniche ed integrazioni alle opere previste in appalto, valutate a seguito di confronti con la figura di supporto RUP ed i suoi assistenti, per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi, occorre eseguire alcuni lavori e forniture per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'Elenco Prezzi contrattuale;
- Che a tale scopo è stata redatta dalla Direzione dei Lavori una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, per la maggiore spesa, già ribassato, di € 90.806,12 (oltre IVA), che comporta una variazione di importo del medesimo pari ad una percentuale del 40,57% e trova copertura nel finanziamento complessivo dell'opera, nell'ambito delle somme a disposizione per accantonamenti per modifiche contrattuali.

Il nuovo quadro economico a seguito dell'assestamento risulta:

Nuovo importo a base d'asta		
al netto degli oneri di sicurezza	€	303.722.38
Deduzione del ribasso d'asta 0,483229%	€	1.474,80
Importo lavori a seguito di perizia di variante e suppletiva		
al netto degli oneri	€	303.722,38
Oneri di sicurezza	€	10.883,74
Importo netto lavori di contratto	€	314.606,12
IVA 22% sui lavori	€	69.213,35
Importo lavori di contratto IVA inclusa	**€**	**383.819,47**

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno duemilaventisei, il giorno 01 del mese di settembre, in Alessandria, si stipula quanto segue:

ART. 1 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'operatore economico GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. – Via Galeno, 36 – 20126 MILANO - P. IVA 03663500969 , constatato che i maggiori lavori non eccedono il quinto d'obbligo ai sensi dell'art.120 del DLGS n.36/2023 assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante di cui sopra.

Le condizioni di esecuzione sono le stesse convenute nel contratto stipulato in data 19/05/2026, repertorio n.713/2026 a seguito dell'aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1° lett. C) del DLGS 36/2023, con ribasso d'asta del 0,483229%.

ART. 2 – NUOVO IMPORTO DEI LAVORI

Il nuovo importo totale dei lavori di che trattasi ammonta a complessivi €314.606,12 al netto del ribasso anzidetto del 0,483229% e comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA.

ART. 3 – TERMINE DEI LAVORI

Per effetto dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi in variante, i termini per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 75 (settantacinque) giorni naturali consecutivi, dall'art. 2.8 del Capitolato Speciale di Appalto Amministrativo, saranno ulteriormente prorogati, per effetto della perizia di variante, di giorni 10 (dieci), dando luogo ad un nuovo termine complessivo di 85 (ottantacinque) giorni naturali e consecutivi.

Tale durata è stata valutata sulla base dell'incremento della manodopera e delle condizioni di fornitura riferite alle lavorazioni previste.

ART. 4 – CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Per dare esecuzione ai lavori previsti nella perizia di variante e supplettiva sono stati concordati n.15 ulteriori nuovi prezzi unitari, contenuti nell'accluso elenco ed analisi nuovi prezzi, in base ai quali saranno pagati i lavori.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati con riferimento alla data di formulazione dell'offerta e sono soggetti al ribasso d'asta di cui sopra, ad esclusione degli importi derivanti dagli oneri di sicurezza.

Ripartizione dei nuovi prezzi:

VAR_06.A01.G01.040: F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 35. Um. m - € 7,71

VAR_06.A01.G01.055: F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 95. Um. m - € 16,70

VAR_06.A01.G02.010: F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 2,5. Um. m - € 2,64

VAR_06.A01.K01.030: F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 16. Um. m - €4,01

VAR_06.A09.G01.015: F.O. Fornitura in opera di barre in rame nudo o isolato, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri, compreso giunti, supporti, isolatori ed ogni accessori per la posa in opera. F.O. di barre rigide da 800 A sez. 300 mmq.

Um. m - € 84,33

VAR_06.A11.I01.070: F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciaio zincato a caldo autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi dlla canalina chiusa in acciaio zincato) F.O. di passerella a filo dimensione 300x75.

Um. m €58,27

VAR_06.P28.F01.170: Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione gruppi di continuità statici e/o rotanti. autonomia 15'-120' montate in

armadi o su telai a giorno batt.gr.cont. 3f 150-160 kVA aut. 60' su telai.

Um. cad - € 55.631,05

VAR_05.P67.D70.005: Tubi in P.V.C. Per diam. sino a 3/4"

Um. m - € 9,57

VAR_AP - ELE_06: INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico. Um. cad - € 4.462,94

VAR_AP - ELE_07: INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu630A.

Um. cad - € 2.902,72

VAR_AP - ELE_08: AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per

comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 630°. Um. cad € 175,08

VAR_AP - ELE_09: AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando a maniglia rotante rinviata fino a 1600°. Um. cad - € 336,81

VAR_AP - ELE_10: AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Blocco chiave fino 1600°.

Um. cad - € 232,46

VAR_AP - ELE_11 - QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI

ACCIAIO FINO 3200A Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. Disponibile nei seguenti gradi IP: - IP31 (versione senza porta); - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) - IP65 (versione con porta vetro/piena). L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Completo di componenti di cablaggio. Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte pannello frontale pieno 850x200mm.

Um. cad - € 51,58

VAR_AP - ELE_12: QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; - vano cavi esterno in lamiera di acciaio

verniciata; - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. Disponibile nei seguenti gradi IP: - IP31 (versione senza porta); - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) - IP65 (versione con porta vetro/piena). L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Completo di componenti di cablaggio. Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte pannello frontale pieno 850x600mm.

Um. cad - € 108,64

ART. 5 – ELABORATI DI PERIZIA

L'Esecutore dichiara di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive ed i materiali indicati nei documenti costituenti la perizia di variante e suppletiva e le Parti dichiarano inoltre di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Relazione di perizia di variante suppletiva
- Elenco nuovi prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Computo metrico di variante
- Quadro comparativo

- Atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi perizia di variante e suppletiva

ART.6 – TERMINI DI DECORREZA DEL PRESENTE ATTO

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto ad Alessandria, il 01/09/2026

Per l'Impresa

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

Per il Committente

FIGURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Gabriele CAULI

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

IRCCS AOU AL
Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria
REGIONE PIEMONTE

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)
C.F. – P.I. 01640560064

S. C. TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Direttore: Ing. Gabriele Cauli – gabriele.cauli@ospedale.al.it
Tel. 0131/206749 – 6902 – Fax 0131/444505
P.E.C.: segreteriatecnico@pec.ospedale.al.it

Titolario A/07/08

Fascicolo: *A-2025_28*

ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC)PER APPLICAZIONI AVANZATE" - LOTTO 1 – PER L'ACQUISTO IN SOSTITUZIONE DELTOMOGRAFO COMPUTERIZZATO DELLA PIASTRA RADIOLOGICA (TAC ARANCIO) DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA

CUP H34E24000170006 - CIG B84E8280E0

Relazione in merito all'attivazione di modifica contrattuale n.2

(art. 120 comma 1, lett. b) del D.LGS. 36/2023 e s.m.i.)

Il Direttore SC Tecnico
ed Efficientamento Energetico
Ing. Gabriele Cauli

Il Sottoscritto Ing. Gabriele Cauli, in qualità di Direttore SC Tecnico ed Efficientamento Energetico, in merito ai lavori ancillari relativi alla "ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC) PER APPLICAZIONI AVANZATE" - LOTTO 1 – PER L'ACQUISTO IN SOSTITUZIONE DELTOMOGRAFO COMPUTERIZZATO DELLA PIASTRA RADIOLOGICA (TAC ARANCIO) DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA – CUP H34E24000170006 - CIG B84E8280E0" rappresenta quanto segue.

Premesso che:

- il Piano Investimenti, allegato alla Delibera 593 del 29/11/2024 avente ad oggetto "Approvazione del conto economico preventivo provvisorio tecnico anno 2025" prevedeva per l'anno 2026 la sostituzione del Tomografo Computerizzato (TC) della piastra radiologica (TAC Arancio) dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, per il quale, con Istanza prot.22081 del 13/09/2024 era stata chiesta l'ammissione al finanziamento FSC;
- il Direttore della S.C. Radiodiagnostica con comunicazione del 01/08/2025 ribadiva la necessità di procedere alla sostituzione della TAC in oggetto, diventata ormai improcrastinabile a causa dell'elevata usura che, unitamente alla vetustà, comportano un aumento dei guasti non più tollerabile, precisando altresì che: l'attrezzatura è obsoleta (11 anni) ed ha eseguito mediamente 16.000 prestazioni annue in continuo incremento; è stata sottoposta a n.8 sostituzioni del tubo radiogeno, con conseguenti fermi macchina prolungati, che considerato solo l'anno 2025, si possono quantificare in 5 fermi macchina di almeno 1 giorno per guasti di varia natura ed uno particolarmente prolungato per sostituzione del tubo; i problemi di disservizio legati all'attrezzatura, sempre più frequenti, comportano anche elevati rischi clinici per i pazienti;
- in data 19/09/2025 questa Amministrazione procedeva con l'emissione nei confronti del primo aggiudicatario del Lotto n. 1 dell'Accordo Quadro Consip "Tomografi Computerizzati (TC) per applicazioni avanzate", ditta GE Medical Systems Italia S.p.A., dell'ordine n. 8708931 relativo ad un Tomografo Computerizzato (CT) e relativi accessori;
- l'Ordine è stato accettato in data 26/09/2025;
- il contratto per la fornitura riguardante l'Azienda Ospedaliera di Alessandria è stato stipulato in data 26/09/2025;
- con D.D. 1239 del 09/10/2025 ad oggetto "ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC) PER APPLICAZIONI AVANZATE" - LOTTO 1 – PER L'ACQUISTO IN SOSTITUZIONE DEL TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO DELLA PIASTRA RADIOLOGICA (TAC ARANCIO) DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA (SPESA € 1.072.970,00 IVA INCLUSA) – CUP H34E24000170006 - CIG B84E8280E0" è stato determinato di aderire al Lotto n. 1 dell'Accordo Quadro Consip "Tomografi

Computerizzati (TC) per applicazioni avanzate" disponendo nei confronti del fornitore GE Medical Systems Italia S.p.A. – Via Galeno, 36 – 20126 MILANO - P. IVA 03663500969, la fornitura di cui all'ordine n. 8708931 in data 19/09/2025 per l'acquisto di n. 1 Tomografo Computerizzato completo di accessori in sostituzione della TAC della piastra radiologica (TAC Arancio);

- Per una corretta installazione della macchina sono necessari interventi edili ed impiantistici volti ad adeguare il locale alle caratteristiche peculiari della nuova grande attrezzatura;
- con D.D. 1537 del 09/12/2025 ad oggetto "AFFIDAMENTO DIRETTO AL COSTITUENDO RTP STUDIO ASSOCIATO GHIGO&PARTNERS ENGINEERING / ING. A.SCALZI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PER SOSTITUZIONE TAC 2 DELL'OSPEDALE CIVILE SS. ANTONIO E BIAGIO DI ALESSANDRIA. CUP H34E24000170006. CIG B9690E5279. SPESA PRESUNTA €86.810,58 ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI" sono stati affidati all'RTP in parola i servizi tecnici per i lavori ancillari necessari all'installazione della macchina;
- L'Azienda - in ossequio alle previsioni del capitolato tecnico di gara, che ne poneva l'onere in capo alla Stazione Appaltante – si è attivata per la redazione della progettazione dell'intervento, articolando il servizio tecnico in un primo livello con la presentazione di un PFTE e un secondo livello con la progettazione esecutiva;
- in data 02 marzo 2026 con prot. AOU AL 6285 del 02/03/2026 è stato consegnato il P.F.T.E. succitato, con un importo complessivo dei lavori ancillari necessari per l'installazione della TAC pari a € 217.076,57;
- con comunicazione interna prot. AOU AL n. 11136 del 14/04/2026 il Direttore della SC Tecnico ed Efficientamento Energetico, ing. Gabriele Cauli, ha trasmesso "Relazione in merito all'attivazione di modifica contrattuale (art. 120 comma 1, lett. b) del D.LGS. 36/2023 e s.m.i.)"
- • in tale nota, illustrate le circostanze e i presupposti normativi alla base della comunicazione, il Direttore richiedeva con ogni consentita urgenza l'applicazione di quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023;
- • Il progetto esecutivo dei suddetti lavori ancillari è stato acquisito al protocollo con pec prot. AOU AL 12708 del 28/04/2026 ed è conservato agli atti di ufficio;
- L'attività di verifica, effettuata dall'ing. Fabio Arieri, si è conclusa con esito positivo come si evince dal "RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA PER TAC2 *DEL 29/04/2026"* redatto in data 29/04/2026;
- Il verbale di validazione sottoscritto è stato trasmesso al progettista con PEC prot. AOU AL n. 13048 del 30/04/2026;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 713 del 19/05/2026, avente ad oggetto *"Adesione all'accordo quadro CONSIP "Tomografi Computerizzati (TC) per applicazioni avanzate" - lotto 1 – per l'acquisto in sostituzione del Tomografo Computerizzato della piastra radiologica (TAC Arancio) dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria (incremento di spesa € 273.036,00 iva inclusa) – CUP H34E24000170006 - CIG B84E8280E0. Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori ancillari, approvazione modifica contrattuale e definizione gruppo di lavoro"*, il Direttore della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento ha determinato di

  – 1. Di prendere atto del verbale di validazione sottoscritto dall'ing. Gabriele Cauli - Direttore SC Tecnico ed Efficientamento Energetico acquisito al prot. AOU AL n. 13048 del 30/04/2026, che il responsabile del procedimento del presente atto ratifica con la firma del provvedimento in parola;

  – 2. Di approvare il progetto esecutivo riferito ai lavori ancillari per "ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC) PER APPLICAZIONI AVANZATE" - LOTTO 1 – PER L'ACQUISTO IN SOSTITUZIONE DEL TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO DELLA PIASTRA RADIOLOGICA (TAC ARANCIO) DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA" come trasmessi con pec PROT. AOU AL n. 12708 del 28/04/2026 e conservato agli atti di ufficio,

  – 3. Di prendere atto del quadro economico di intervento come segue:

	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PER SOSTITUZIONE TAC2 REPARTO S.C. RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE CIVILE SS ANTONIO e BIAGIO di ALESSANDRIA			
A) SOMME A BASE DI APPALTO				
1)	Lavori a corpo		213.950,13 €	
	di cui Edifici Civili e industriali - OG1 Impianto meccanico - OG11 Impianti elettrici interni - OS30	59.668,10 € 14.235,64 € 140.046,39 €		
2)	Lavori a misura	0,00 €	0,00 €	
3)	Riconoscimento prestazione	0,00 €		
A.1)	**Importo a base di gara (1+2)**		**213.950,13 €**	
3.b)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	10.883,74 €	10.883,74 €	
3.c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0,00 €	0,00 €	
3.d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00 €	0,00 €	
A.2)	**Totale lavori (A.1 + 3.b + 3.c + 3.d)**			**224.833,87 €**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00 €	0,00 €	
2)	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00 €	0,00 €	
3)	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00 €	0,00 €	

4)	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;		0,00 €	0,00 €	
5)	imprevisti (tra il 5% e il 10%)		21.395,01 €	21.395,01 €	
6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 (revisione dei prezzi) e 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 (modifiche contrattuali previste nei documenti di gara) ;		185.702,27 €	185.702,27 €	
7)	acquisizione aree o immobili, indennizzi;		0,00 €	0,00 €	
8 a)	*8.a.1) Progettazione*		35.979,59 €	108.513,22 €	
	8.a.2) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione -CSP		6.089,66 €		
	8.a.3) Direzione dei lavori e contabilità		24.795,02 €		
	8.a.4) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione -CSE		15.224,15 €		
	8.a.5) Emissione CRE		2.435,87 €		
	8.a.6) prestazioni a vacazione		1.000,00 €		
	8.a.7) Contributo Previdenziale (4%)		3.420,97 €		
	8.a.8) IVA su spese tecniche (22%)		19.567,96 €		
	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,				
8.b)	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (misura massima 2%); escluso quanto in 10)		5.904,00 €	5.904,00 €	
9)	*9.1) verifica della progettazione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023*		8.525,51 €	10.817,17 €	
	9.2) Contributo Previdenziale (4%)		341,02 €		
	9.3) IVA su spese tecniche (22%)		1.950,64 €		
	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;				
10)	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (quota parte in misura del 20% di 8.a, per tecnologie e formazione);		1.476,00 €	1.476,00 €	
11)	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		0,00 €	0,00 €	
12)	spese per pubblicità;		500,00 €	500,00 €	
13)	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del D.Lgs. 36/2023, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;		0,00 €	0,00 €	
14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;		0,00 €	0,00 €	
15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 23/2023;		0,00 €	0,00 €	
16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; (art. 210 e seguenti del D.Lgs. 36/2023)		21.395,01 €	21.395,01 €	
17)	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 (2 % per gli importi pari o superiori ad 1 mln di euro ed inferiore a 5 mln di euro);		0,00 €	0,00 €	
18.a)	IVA su lavori A.2 nella misura del	22%	49.463,45 €	49.463,45 €	
18.b)	Eventuali altre imposte.		0,00 €	0,00 €	
B	**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione**			**405.166,13 €**	**405.166,13 €**
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO					**630.000,00 €**

- 4. Di attivare apposita opzione contrattuale per affidamento dei lavori ancillari come da comunicazione interna prot. AOU AL n. 11136 del 14/04/2026 il Direttore della SC Tecnico ed Efficientamento Energetico, ing. Gabriele Cauli, ha trasmesso "Relazione in merito all'attivazione di modifica contrattuale (art. 120 comma 1, lett. b) del D.LGS. 36/2023 e s.m.i.)";
- 5. Di affidare pertanto all'Operatore economico GE Medical Systems Italia S.p.A. – Via Galeno, 36 – 20126 MILANO - P. IVA 03663500969 le succitate prestazioni, come indicate nel progetto acquisito al prot. AOU AL n. 12708 del 28/04/2026 alle condizioni presentate nell'offerta SINTEL (ID 218092939) per un importo complessivo di € 223.800,00 di cui € 44.709,88 per manodopera e € 10.883,74 per oneri di sicurezza e salute nel cantiere + IVA 22% per € 49.236,00 così per complessivi € 273.036,00;
- 6. Di dare atto che prima della stipula dell'addendum contrattuale, l'operatore economico dovrà presentare per la quota relativa ai lavori apposita garanzia definitiva e polizza CAR ai sensi di legge;
- 7. Di dare atto che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante € 223.800,00 di cui € 44.709,88 per manodopera e € 10.883,74 per oneri di sicurezza e salute nel

cantiere + IVA 22% per € 49.236,00 così per complessivi € 273.036,00 IVA 22 % inclusa, per l'anno in corso, pur rientrando nell'elenco di cui al Piano Investimenti per il triennio 2026/2028 (Piano Investimenti allegato alla deliberazione DG n. 642 del 28/11/2025, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PROVVISORIO TECNICO ANNO 2026" ma non essendo coperto da specifica fonte di finanziamento, atteso che è stato acquisito il parere positivo previsto da parte del Collegio Sindacale aziendale con DDG 85 del 06/02/2026 ad oggetto "DGR 26-801/2025/XII DEL 17 FEBBRAIO 2025 – INDIVIDUAZIONE INTERVENTI IMPROCRASTINABILI DI COMPETENZA DELLA S.C. TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2025" è riconducibile al conto 1.12.02.11 - fabbricati per il 31% della somma ossia: € 84.641,16 € e al conto 1.12.03.11 – impianti per il 69% della somma ossia: 188.394,84 €

- In data 06/07/2026 il Direttore di lavori, l'Arch Marco Ghigo ha proceduto alla consegna dei lavori all'impresa esecutrice (Prot. AOU AL n. 21464 del 23/07/2026).
- Nel corso dell'esecuzione sono sorte esigenze non previste in fase progettuale e non prevedibili, legate alla peculiarità di un intervento di manutenzione straordinaria eseguito in un reparto ospedaliero che presentava parti impiantistiche e strutturali non sempre ispezionabili e valutabili in sede progettuale.
- In data 21/09/26 l'Ufficio di Direzione dei Lavori ha presentato all' IRCCS – AOU AL una perizia suppletiva e di variante prot. IRCCS - AOU AL n. 26404 del 22/09/2026, composta dai seguenti elaborati:
  - 2601_DLL_VAR_Relazione di Perizia_0.pdf.p7m.p7m
  - 2601_DLL_VAR_ALL_A_Elenco nuovi prezzi_0.PDF.p7m.p7m
  - 2601_DLL_VAR_ALL_B_Analisi nuovi prezzi_0.PDF.p7m.p7m
  - 2601_DLL_VAR_ALL_C_Computo metrico di variante_0.PDF.p7m.p7m
  - 2601_DLL_VAR_ALL_D_Quadro comparativo e di raffronto_0.PDF.p7m.p7m
  - Q_E_TAC2_ARANCIO_Var.pdf.p7m
  - 2601_DLL_VAR_Atto di sottomissione e concordamento nuoviprezzi_perizia_1.pdf.p7m

  per un importo in aumento pari a **€ 90.806,12** senza modifiche per gli oneri della sicurezza, prevedendo *Interventi impianti elettrici e speciali* e *Interventi impianti aeraulico*.
- Di conseguenza l'importo del corrispettivo netto contrattuale, viene rivalutato da **€ 223.800,00** ad **€ 314.606,12** (aumento pari al **40,57%**) al lordo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA.
- La natura del contratto non andrà ad essere alterata, trattandosi sempre di opere in categoria prevalente OS30.
- La sintesi del nuovo Quadro Economico, confrontato con quello di progetto e di contratto, è il seguente:

	IMPORTI DI PROGETTO LORDI DD 713 del 19/05/2026	IMPORTI DI PROGETTO RIBASSATI DD 713 del 19/05/2026 0,4832290%	IMPORTI DI VARIANTE LORDI	IMPORTI DI VARIANTE RIBASSATI 0,4832290%	MODIFICA ECONOMICA	VARIAZIONE
Edifici Civili e industriali - OG1	59.668,10 €	59.379,77 €	59.668,10 €	59.379,77 €	0,00 €	0,00%
Impianto meccanico - OG11	14.235,64 €	14.166,85 €	15.575,56 €	15.500,29 €	1.333,45 €	9,41%
Impianti elettrici interni - OS30	140.046,39 €	139.369,65 €	229.953,52 €	228.842,32 €	89.472,67 €	64,20%
Oneri della sicurezza - OG1	10.883,74 €	10.883,74 €	10.883,74 €	10.883,74 €	0,00 €	0,00%
TOTALE LAVORI	**224.833,87 €**	**223.800,00 €**	**316.080,92 €**	**314.606,12 €**	**90.806,12 €**	**40,57%**
Spese tecniche (senza IVA)	88.945,26 €	88.945,26 €	71.156,20 €	71.156,20 €	-17.789,06 €	-20,00%
Somme a disposizione	316.220,87 €	317.254,74 €	242.762,88 €	244.237,68 €	-73.017,06 €	-23,02%
TOTALE COSTO INTERVENTO	**630.000,00 €**	**630.000,00 €**	**630.000,00 €**	**630.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**

Per i dettagli si rimanda al quadro economico completo allegato.

- Verificato quanto segue
  - Le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variazione imprescindibile, in quanto gli interventi descritti nella perizia di variante risultano modifiche necessarie per la sopravvenuta necessità di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo risulta impraticabile per motivi tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi;
  - La variante non determina modifiche "sostanziali"; in coerenza alle previsioni del D.Lgs. 36/2023, comma 7 lett. c), trattasi di interventi necessari per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possono essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera;
  - Le modifiche nella perizia di variante sono proposte nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante;
  - La variante determina – in coerenza a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 - una variazione di importo inferiore al 50% dei lavori appaltati (pari al 40,57%).
- La variante prevede il concordamento 15 nuovi prezzi, accettati dall'appaltatore con la sottoscrizione dell'*ATTO AGGIUNTIVO E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI* sottoscritto dall'impresa in data 18/09/2026;
- Per effetto dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi in variante, i termini per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 75 (settantacinque) giorni naturali consecutivi, dall'art. 2.8 del Capitolato Speciale di Appalto Amministrativo, saranno ulteriormente prorogati, per effetto della perizia di variante, di giorni 10 (dieci), dando luogo ad un nuovo termine complessivo di 85 (ottantacinque) giorni naturali e consecutivi.

- Non risulta necessario stanziare ulteriori somme, in quanto i maggiori importi trovano copertura nelle somme a disposizione della stazione appaltante e nelle somme resesi disponibili a seguito dei ribassi d'asta.

- Ritenuto opportuno proporre l'approvazione della perizia di variante proposta al fine di consentire di apportare le modificazioni progettuali riportate nella perizia di variante prot. IRCCS - AOU AL n. 26404 del 22/09/2026 e sintetizzate nella relazione tecnica della stessa perizia, che di seguito si elencano:

  – *Interventi impianti elettrici e speciali*

    Le integrazioni da eseguire riguardano la sostituzione dell'armadio batterie completo degli accumulatori, installato nel locale quadri del piano e a servizio dell'UPS, la cui sostituzione era già prevista nel progetto esecutivo; nonché il contestuale rifacimento delle linee e delle protezioni del collegamento UPS – armadio batterie. Infine, per consentire l'utilizzo a pieno carico del nuovo UPS, sarà necessario procedere alla sostituzione degli interruttori di alimentazione UPS e di by-pass presenti nel quadro principale esistente, con interruttori di taglia immediatamente superiore.

  – *Interventi impianti aeraulico*

    È stato inoltre realizzato un breve tratto di bypass sulla tubazione dell'acqua refrigerata che alimenta i fancoil esistenti, in modo tale da consentire la continuità di esercizio delle apparecchiature, durante l'installazione dei nuovi moduli a soffitto nell'area di intervento.

Per i dettagli si rimanda ai documenti di perizia.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si esprime un giudizio di AMISSIBILITA' all'approvazione della perizia in variante, ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Si invia la perizia di variante in oggetto congiuntamente alla presente relazione all'organo competente per l'approvazione della medesima nel più breve termine possibile.

Ai sensi dell'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, un avviso della intervenuta modifica del contratto sarà pubblicato a cura della stazione appaltante in ambito nazionale. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16.

Alessandria, *data della firma digitale*

Il Direttore S.C. Tecnico
ed Efficientamento Energetico
Ing. Gabriele Cauli

Allegati:

- Quadro economico di variante
- Perizia di variante prot. IRCCS - AOU AL n. 26404 del 22/09/2026 (agli atti presso SC Tecnico ed E.E.)
- Atto di sottomissione sottoscritto dall'Operatore Economico in data 18/09/2026

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PER SOSTITUZIONE TAC 2 REPARTO S.C. RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE CIVILE SS ANTONIO e BIAGIO di ALESSANDRIA

Quadro Economico di Variante

CUP:H34E24000170006

A) SOMME IN VARIANTE					
1)	Lavori a corpo			305 197,18 €	
	di cui				
	Edifici Civili e industriali - OG1		59 668,10 €		
	Impianti tecnologici - OG11		15 575,56 €		
	Impianti elettrici interni - OS30		229 953,52 €		
2)	Lavori a misura		0,00 €	0,00 €	
A.1)	**Importo a base di gara (1+2)**			**305 197,18 €**	
3.b)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		10 883,74 €	10 883,74 €	
3.c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;		0,00 €	0,00 €	
3.d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;		0,00 €	0,00 €	
A.2)	**Totale lavori (A.1 + 3.b + 3.c + 3.d)**			**316 080,92 €**	
4.a)	Ribasso offerto	0,483229%			
4.b)	Lavori ribassati		303 722,38 €		
4.c)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		10 883,74 €		
A.3)	**Totale lavori ribassati**			**314 606,12 €**	**314 606,12 €**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1)	Lavori e servizi in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		0,00 €	0,00 €	
2)	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		0,00 €	0,00 €	
3)	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;		0,00 €	0,00 €	
4)	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;		0,00 €	0,00 €	
5)	imprevisti (tra il 5% e il 10%)		21 395,01 €	21 395,01 €	
6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 (revisione dei prezzi) e 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 (modifiche contrattuali previste nei documenti di gara) ;		177 913,29 €	177 913,29 €	
7)	acquisizione aree o immobili, indennizzi;		0,00 €	0,00 €	
	8.a.1) Progettazione		28 783,66 €		
	8.a.2) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione -CSP		4 871,73 €		
	8.a.3) Direzione dei lavori e contabilità e CRE		21 784,72 €		
	8.a.4) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione -CSE		12 179,32 €		
	8.a.5) Emissione CRE		0,00 €		
	8.a.6) prestazioni a vacazione		800,00 €		
	8.a.7) Contributo Previdenziale (4%)		2 736,78 €		
	8.a.8) IVA su spese tecniche (22%)		15 654,37 €		
8 a)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,			86 810,57 €	
8.b)	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (misura massima 2%); escluso quanto in 10)		5 904,00 €	5 904,00 €	
	9.1) verifica della progettazione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023		0,00 €		
	9.2) Contributo Previdenziale (4%)		0,00 €		
	9.3) IVA su spese tecniche (22%)		0,00 €		
9)	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;			0,00 €	
10)	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (quota parte in misura del 20% di 8.a, per tecnologie e formazione);		1 476,00 €	1 476,00 €	
11)	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		0,00 €	0,00 €	
12)	spese per pubblicità;		500,00 €	500,00 €	
13)	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del D.Lgs. 36/2023, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;		0,00 €	0,00 €	
	14.1) Spesa tecnica per collaudo		0,00 €		
	9.2) Contributo Previdenziale (4%)		0,00 €		
	9.3) IVA su spese tecniche (22%)		0,00 €		
14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;			0,00 €	
15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 23/2023;		0,00 €	0,00 €	
16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; (art. 210 e seguenti del D.Lgs. 36/2023)		21 395,01 €	21 395,01 €	
17)	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 (2 % per gli importi pari o superiori ad 1 mln di euro ed inferiore a 5 mln di euro);		0,00 €	0,00 €	
24.a)	IVA su lavori A.2 nella misura del	22%	0,00 €	0,00 €	
24.b)	Eventuali altre imposte.		0,00 €	0,00 €	
B	**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione**			**315 393,88 €**	**315 393,88 €**
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO					**630 000,00 €**

IRCCS AOUAL - Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria

Via Venezia, 16 – 15121 Alessandria AL

ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC) PER APPLICAZIONI AVANZATE" - LOTTO 1 – PER L'ACQUISTO IN SOSTITUZIONE DEL TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO DELLA PIASTRA RADIOLOGICA (TAC ARANCIO) DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA (INCREMENTO DI SPESA € 273.036,00 IVA INCLUSA)

CUP H34E24000170006 - CIG B84E8280E0

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ATTO AGGIUNTIVO

E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

PREMESSO CHE:

- Con determina dirigenziale n.713 del 19/05/2026 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo complessivo di €224.833,87 di cui €10.883,74 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con la medesima determinazione di cui sopra, constatato che l'intervento costituisce una prestazione accessoria/supplementare finalizzata all'installazione del Tomografo Computerizzato (TC), si è proceduto a richiedere offerta in data 21/04/2026 tramite il sistema di e-procurement SINTEL (ID 218092939) in capo all'operatore economico fornitore GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. – Via Galeno, 36 – 20126

MILANO - P.IVA 03663500969. La suddetta impresa ha presentato un'offerta netta per un importo di €223.800,00 di cui €44.709,88 per manodopera e €10.883,74 per oneri di sicurezza e salute nel cantiere, non soggetti a ribasso, che corrisponde all'applicazione di un ribasso pari allo 0,483229%;

- I lavori sopra elencati hanno avuto inizio in data 06/07/2025 con verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza come da disposizione di servizio n.1 della figura di supporto al RUP Ing. Gabriele CAULI;
- Che, a causa dell'intervenuta necessità di allineare gli atti contabili e le relative opere come previsto dall'art.120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in riferimento al comma 1 lettera b) per variazioni tecniche ed integrazioni alle opere previste in appalto, valutate a seguito di confronti con la figura di supporto RUP ed i suoi assistenti, per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi, occorre eseguire alcuni lavori e forniture per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'Elenco Prezzi contrattuale;
- Che a tale scopo è stata redatta dalla Direzione dei Lavori una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, per la maggiore spesa, già ribassato, di € 90.806,12 (oltre IVA), che comporta una variazione di importo del medesimo pari ad una percentuale del 40,57% e trova copertura nel finanziamento complessivo dell'opera, nell'ambito delle somme a disposizione per accantonamenti per modifiche contrattuali.

Il nuovo quadro economico a seguito dell'assestamento risulta:

Nuovo importo a base d'asta		
al netto degli oneri di sicurezza	€	303.722.38
Deduzione del ribasso d'asta 0,483229%	€	1.474,80
Importo lavori a seguito di perizia di variante e suppletiva		
al netto degli oneri	€	303.722,38
Oneri di sicurezza	€	10.883,74
Importo netto lavori di contratto	€	314.606,12
IVA 22% sui lavori	€	69.213,35
Importo lavori di contratto IVA inclusa	**€**	**383.819,47**

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno duemilaventisei, il giorno 01 del mese di settembre, in Alessandria, si stipula quanto segue:

ART. 1 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'operatore economico GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. – Via Galeno, 36 – 20126 MILANO - P. IVA 03663500969 , constatato che i maggiori lavori non eccedono il quinto d'obbligo ai sensi dell'art.120 del DLGS n.36/2023 assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante di cui sopra.

Le condizioni di esecuzione sono le stesse convenute nel contratto stipulato in data 19/05/2026, repertorio n.713/2026 a seguito dell'aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1° lett. C) del DLGS 36/2023, con ribasso d'asta del 0,483229%.

ART. 2 – NUOVO IMPORTO DEI LAVORI

Il nuovo importo totale dei lavori di che trattasi ammonta a complessivi €314.606,12 al netto del ribasso anzidetto del 0,483229% e comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA.

ART. 3 – TERMINE DEI LAVORI

Per effetto dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi in variante, i termini per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 75 (settantacinque) giorni naturali consecutivi, dall'art. 2.8 del Capitolato Speciale di Appalto Amministrativo, saranno ulteriormente prorogati, per effetto della perizia di variante, di giorni 10 (dieci), dando luogo ad un nuovo termine complessivo di 85 (ottantacinque) giorni naturali e consecutivi.

Tale durata è stata valutata sulla base dell'incremento della manodopera e delle condizioni di fornitura riferite alle lavorazioni previste.

ART. 4 – CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Per dare esecuzione ai lavori previsti nella perizia di variante e supplettiva sono stati concordati n.15 ulteriori nuovi prezzi unitari, contenuti nell'accluso elenco ed analisi nuovi prezzi, in base ai quali saranno pagati i lavori.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati con riferimento alla data di formulazione dell'offerta e sono soggetti al ribasso d'asta di cui sopra, ad esclusione degli importi derivanti dagli oneri di sicurezza.

Ripartizione dei nuovi prezzi:

VAR_06.A01.G01.040: F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 35. Um. m - € 7,71

VAR_06.A01.G01.055: F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 1 x 95. Um. m - € 16,70

VAR_06.A01.G02.010: F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 2 x 2,5. Um. m - € 2,64

VAR_06.A01.K01.030: F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 16. Um. m - €4,01

VAR_06.A09.G01.015: F.O. Fornitura in opera di barre in rame nudo o isolato, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri, compreso giunti, supporti, isolatori ed ogni accessori per la posa in opera. F.O. di barre rigide da 800 A sez. 300 mmq.

Um. m - € 84,33

VAR_06.A11.I01.070: F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciaio zincato a caldo autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi dlla canalina chiusa in acciaio zincato) F.O. di passerella a filo dimensione 300x75.

Um. m €58,27

VAR_06.P28.F01.170: Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione gruppi di continuità statici e/o rotanti. autonomia 15'-120' montate in

armadi o su telai a giorno batt.gr.cont. 3f 150-160 kVA aut. 60' su telai.

Um. cad - € 55.631,05

VAR_05.P67.D70.005: Tubi in P.V.C. Per diam. sino a 3/4"

Um. m - € 9,57

VAR_AP - ELE_06: INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, 50kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico. Um. cad - € 4.462,94

VAR_AP - ELE_07: INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 Poli, Iu630A.

Um. cad - € 2.902,72

VAR_AP - ELE_08: AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per

comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sganciatore di apertura 12-525V fino a 630°. Um. cad € 175,08

VAR_AP - ELE_09: AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comando a maniglia rotante rinviata fino a 1600°. Um. cad - € 336,81

VAR_AP - ELE_10: AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Blocco chiave fino 1600°.

Um. cad - € 232,46

VAR_AP - ELE_11 - QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI

ACCIAIO FINO 3200A Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; - vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata; - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. Disponibile nei seguenti gradi IP: - IP31 (versione senza porta); - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) - IP65 (versione con porta vetro/piena). L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Completo di componenti di cablaggio. Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte pannello frontale pieno 850x200mm.

Um. cad - € 51,58

VAR_AP - ELE_12: QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche: - base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata; - montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata; - vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata; - vano cavi esterno in lamiera di acciaio

verniciata; - pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata; - porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale. Disponibile nei seguenti gradi IP: - IP31 (versione senza porta); - IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati) - IP65 (versione con porta vetro/piena). L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2. Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3. Completo di componenti di cablaggio. Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte pannello frontale pieno 850x600mm.

Um. cad - € 108,64

ART. 5 – ELABORATI DI PERIZIA

L'Esecutore dichiara di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive ed i materiali indicati nei documenti costituenti la perizia di variante e suppletiva e le Parti dichiarano inoltre di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Relazione di perizia di variante suppletiva
- Elenco nuovi prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Computo metrico di variante
- Quadro comparativo

- Atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi perizia di variante e suppletiva

ART.6 – TERMINI DI DECORREZA DEL PRESENTE ATTO

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto ad Alessandria, il 01/09/2026

Per l'Impresa

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

Per il Committente

FIGURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Gabriele CAULI

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

Visto di copertura finanziaria per acquisti cespiti

Si autorizza in autofinanziamento data l'urgenza ed improcrastinabilità della spesa, previo parere da parte del Collegio Sindacale aziendale (DDG 85 del 06/02/2026 ad oggetto "DGR 26-801/2025/XII DEL 17 FEBBRAIO 2025 – INDIVIDUAZIONE INTERVENTI IMPROCRASTINABILI DI COMPETENZA DELLA S.C. TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2025")

Il Direttore SC Contabilità e Patrimonio
(dr.ssa Delfina Legora)